

Протокол

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды городского поселения – город Кашин
Кашинского района Тверской области на 2018-2022 годы»

3 декабря 2018 год

Председательствующий:

Абаньков В. Н., советник Главы Кашинского района по экономическим вопросам, Глава городского поселения-город Кашин, заместитель председателя Комиссии

Члены комиссии:

Сачков А. П., заместитель Главы Администрации Кашинского района, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству

Суханова С. В., заместитель Главы Администрации Кашинского района, начальник Финансового управления администрации Кашинского района

Тарганова Н. А., заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Кашинского района

Кузьмин А. В., председатель комитета по культуре, туризму, спорту и делам молодежи Администрации Кашинского района

Смирнова И. А., заместитель заведующего отделом по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского района

Секретарь:

Иванова Е. С., главный специалист отдела по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о завершении реализации проектов дворовой и общественной территорий, включенных в адресный перечень на 2018 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского поселения - город Кашин Кашинского района Тверской области на 2018-2022 годы».

Выступили:


Сачков А. П., заместитель Главы Администрации Кашинского района, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству-

25 октября были завершены работы по объекту «Ремонт тротуара и смотровой площадки от ул.Анатолия Луначарского д.2 до входа в городской сад ул. Льва Толстого в г.Кашин». Распоряжением Администрации Кашинского района была назначена комиссия по вводу в эксплуатацию объекта. 2 ноября рабочей комиссией были выявлены небольшие недостатки, которые были устранены подрядчиком в короткие сроки. 6 ноября объект был принят в эксплуатацию.

На данный момент подрядчику перечислены денежные средства за выполненные работы.

По объекту «Ремонт дворовой территории между многоквартирными домами пл.Александры Петровой (дома №7 и №8) с проездами в городе Кашин Тверской области» срок выполнения работ по муниципальному контракту 25 октября 2018. Подрядчиком работы не были сданы в срок. 29 октября 2018 года Администрация Кашинского района «ГУП ДРСУ-17» была направлена претензия по исполнению контракта с уведомлением о начислении неустойки (штрафов, пеней). Работы были завершены 19 ноября. Распоряжением Администрации Кашинского района была назначена комиссия по вводу в эксплуатацию объекта. 20 ноября рабочей комиссией были выявлены небольшие недостатки, которые были устранены подрядчиком в короткие сроки. 27 ноября объект был принят в эксплуатацию.

Заместитель Председателя Комиссии



В.Н.Абаньков

Секретарь



Е.С.Иванова